

Inbetriebsetzungsprotokoll Eigenerzeugungsanlage

Betreiber der Anlage	
Name	
Straße	Hausnr.
PLZ	Ort
Telefon / Mobiltelefon / Fax	
E-Mail	

Errichter der Anlage	
Name	
Straße	Hausnr.
PLZ	Ort
Telefon / Mobiltelefon / Fax	
Ansprechpartner	

Anlagenanschrift	
Straße	
Hausnr.	
PLZ	Ort
Bezeichnung der Anlage	

Elektroinstallateur	
Name	
Ansprechpartner	
Telefon / Mobiltelefon / Fax	

Erzeugungsanlage				
Max. Scheinleistung S_{Amax} kVA	Max. Wirkleistung P_{Amax} kW	
Modulleistung/Generatorleistung P_{Agen} (für Einspeisevergütung maßgebend) kWp			
Dauerleistung	L1 kW	L2 kW	L3 kW	L1-L3 kW
Leistungssymmetrie, auch mit bestehenden Eigenerzeugungsanlagen $\leq 4,6$ kVA (L1/L2/L3) <input type="checkbox"/>				
Übereinstimmung des ausgefüllten Datenblattes mit dem Anlagenaufbau? <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> Zentraler NA-Schutz	Auslösetest „NA-Schutz – Kuppelschalter“ erfolgreich?			<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Integrierter NA-Schutz	Spannungssteigerungsschutz $U >$			
$P_{AV, E}$ vereinbarte Anschlusswirkleistung kW	eingestellte Wirkleistung kW	
Technische Einrichtung zur Reduzierung der Einspeiseleistung nach EEG				
<input type="checkbox"/> Skalar	<input type="checkbox"/> Rundsteuerung	<input type="checkbox"/> nicht erforderlich	<input type="checkbox"/> 60%-Begrenzung (Solarspitzen-gesetz)	<input type="checkbox"/> %-dynamisch (Managementsystem)
Leistungsstufen Kunde % % % %
Bei Vorgabe Netzbetreiber	100 % Einspeisung	60 % Einspeisung	30 % Einspeisung	0 % (keine Einspeisung)
Verfahren zur Blindleistungsbereitstellung nach Vorgabe des Netzbetreibers	<input type="checkbox"/> Q(U) Standard Kennlinie	<input type="checkbox"/> $\cos\varphi$ Standard Kennlinie	<input type="checkbox"/> fester $\cos\varphi$	
	TF-Sperren	<input type="checkbox"/> Eingebaut	<input type="checkbox"/> Prüfprotokoll liegt vor	

Erklärung	
Die Erzeugungsanlage ist nach VDE-AR-N 4105, VDE-AR-N 4100 und den technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers errichtet. Der Anlagenerrichter hat den Anlagenbetreiber einzuweisen und eine vollständige Dokumentation inkl. Schaltplan nach den jeweils gültigen VDE-Bestimmungen zu übergeben.	

Die Inbetriebsetzung der Erzeugungsanlage erfolgte am mit Zählerstand (2.8.0.)

.....
(Ort, Datum)

.....
Unterschrift (Betreiber der Anlage)

.....
Unterschrift (Anlagenerrichter)